

ОТЧЕТ

о реализации инициативного проекта, прошедшего конкурсный отбор в 2023 году в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области» по состоянию на «01» июля 2024 г.

1. Наименование Проекта: Приведение в надлежащее санитарное состояние территорий населенных пунктов Матвеевского сельсовета Чановского района Новосибирской области.

2. Место реализации Проекта:

Муниципальное образование

Матвеевский сельсовет Чановского района Новосибирской области

Населенный пункт

село Песчаное Озеро Чановского района Новосибирской области

3. Сведения об объемах финансирования Проекта, рубли

N п/п	Наименование	План	Факт
1	Общая стоимость Проекта с учетом добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения	264 000,00	264 000,00
2	Финансовое обеспечение, всего:	264 000,00	264 000,00
2.1	средства Субсидии	200 000,00	200 000,00
2.2	средства бюджета поселения	42 000,00	42 000,00
2.3	инициативные платежи, всего:	22 000,00	22 000,00
2.3.1	денежные средства граждан	22 000,00	22 000,00
2.3.2	денежные средства индивидуальных	0	0

	предпринимателей и юридических лиц		
3	Добровольное имущественное и (или) трудовое участие жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения, всего:	0,000	0,00
3.1	вклад жителей поселения	22 000,00	22 000,00
3.2	вклад индивидуальных предпринимателей и юридических лиц	0	0

4. Количество юридических лиц, принявших участие в конкурсных процедурах,

проведенных в рамках Проекта: нет

5. Описание добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения.

5.1. Жители поселения:

Осуществляли демонтаж старого ограждения, монтаж нового ограждения. При монтаже нового ограждения выполнялись работы: установка столбов металлических, сварочные работы по монтажу металлической прожиловки, покрасочные работы металлического каркаса, монтаж металлического штакетника самонарезающими винтами. Очистка территории кладбища от мусора. Сборка общественного туалета из пиломатериала.

5.2. Индивидуальные предприниматели и юридические лица:

Не осуществлялось

6. Сведения об итогах реализации Проекта.

6.1. Объект, включенный в Проект, завершен полностью

6.2. Если Проект выполнен частично, то что именно, в каком объеме и по какой причине не было сделано:

7. Дата

начала осуществления Проекта – январь 2024 г.

ввода объекта в эксплуатацию – июнь 2024 г.

8. Основные проблемы, с которыми столкнулось поселение и инициативная группа в ходе реализации Проекта (можно отметить несколько пунктов):

низкое качество технической документации	-
трудности с отбором и заключением контракта с подрядчиком	-
недобросовестный подрядчик	-

недостаточно времени для качественного выполнения работ	-
---	---

9. К отчету прилагаются фотографии объекта по итогам реализации Проекта, промежуточные этапы выполнения, документы (включая фотографии), отражающие участие населения и организаций в безвозмездных работах и услугах, и их результаты.

ИО Главы Матвеевского сельсовета
Чановского района
Новосибирской области

 Ю.М. Шмидт

Руководитель инициативной группы

 Г.В. Бруева

11.07.2024 г.